

	Dokumentacja Jakościowa		Logo wykon.
	Nr. Oprac.:	Nr. Dok.:	Nazwa wykon.

Załącznik nr 7.6

	Protokół nr	...../IS/..... (rok)
	Data odbioru	.....

### Protokół z przeprowadzenia pomiarów wydajności instalacji wentylacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	.....		
Numer zadania	I-..... / .....	Umowa/Zamówienie* nr	.....
Inwestor	Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów		
Adres inwestycji	.....		
Branża	Sanitarna		
Odbiór	<input type="checkbox"/> częściowy <input type="checkbox"/> całkowity <input type="checkbox"/> końcowy **		
Wykonawca	.....(Nazwa i adres firmy)		
Odbiór techniczny na podstawie	<input type="checkbox"/> wniosku o dokonanie odbioru technicznego** <input type="checkbox"/> dokumentacja projektowa <input type="checkbox"/> Dziennik Budowy <input type="checkbox"/> Inne .....(wyszczególnić jakie)		
Przedmiot odbioru	Instalacja wentylacji w obiekcie ..... (adres i lokalizacja obiektu dla której przeprowadzany jest odbiór)		

W dniu ..... Wykonawca przeprowadził pomiary wydajności instalacji zgodnie z normą PN-EN 12599:2013E oraz WTWiO COBRTIINSTAL.

Pomiary wykonano: ..... (rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, itp.)

W wyniku pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej uzyskano następujące przepływy powietrza:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strumień nawiewny (wg projektu) [m³/h]	Zmierzona wartość nawiewu [m³/h]	Odchyłka nawiew [%]	Strumień wywiewny (wg projektu) [m³/h]	Zmierzona wartość wywiewu [m³/h]	Odchyłka wywiew [%]	Uwagi
RAZEM								

- Wyniki pomiarów odnoszą się do miejsca i czasu ich wykonania.
- Sprawdzono zgodność otrzymanych wyników pomiarów z dokumentacją projektową ..... (numer dokumentacji, tytuł).
- Otrzymane wyniki mieszczą się/ nie mieszczą\* się w dopuszczalnej niepewności mierzonego parametru wynoszącym .....% (uzupełnić zgodnie z normą).

Wynik próby:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNY <input type="checkbox"/> NEGATYWNY ** Komisja w niżej wymienionym składzie na podstawie przeprowadzonych pomiarów uznaje powyższą instalację wentylacji mechanicznej za pracującą prawidłowo i osiągającą wydajności projektowe.
	Uwagi

#### Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty

- .....(wyszczególnić jakie)
- .....

#### Komisja w składzie\*\*\*

Uczestnik odbioru	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
Przedstawiciel Inwestora		
Przedstawiciel Inwestora		
Kierownik Budowy/ Robót Sanitarnych		
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego		
Inni		

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Wybrać właściwe

\*\*\* Dostosować według potrzeb

00	xx.xx.2024	Dokumentacja Jakościowa				
Rew.	Data	Temat/Opis	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził	Str.: