

Data/date 01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A.	<u>Kopie otrzymują:</u>
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR	1) Kierownik budowy/Constructon menager
.....	2) Wykonawca robót/Work contracton
BRANŻA/BRANCH	3) Inwestor/Investor
AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION	

1.0. Przedmiot odbioru/ Subject of acceptance :

Montaż kabli pomiarowych i sterowniczych w zakresie instalacji: / Installation of measuring and control cables in scope of nstallation: Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities:

Lp:	OPIS CZYNNOŚCI	WYNIK/UWAGI
1	Wizualne sprawdzenie prawidłowości montażu kabli i zgodności z dokumentacją techniczną. Visual inspection laying of cables and correctness with technical documentation.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
2	Sprawdzenie kompletności i zgodności opisów kablowych z dokumentacją techniczną. Visual inspection and checking of completeness and correctness cables labelling with technical documentation.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
3	Sprawdzenie raportów z pomiarów kabli pomiarowych i sterowniczych. Checking of measuring and control cables reports	Pozytywny Negatywny Positive / Negative
4	Sprawdzenie stanu technicznego połączeń kablowych na obiekcie tj. gławików kablowych i uszczelnień skrzynek kablowych. Checking of the cable joints technical condition at site i.e. cable glands and end sealing cable boxes.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative

2.1 Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Characteristic of accepted subject/:

Montaż kabli pomiarowych i sterowniczych w zakresie :instalacji
 Installation of measuring and control cables in scope ofPlant

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:
Styczeń 2025/ January 2025

4.0 Próby techniczne dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Pomiar kabli w tym oporność izolacji i ciągłość żył.

Measuring of cables with measuring of cables insulation resistance between conductors and between conductors and earth; checking of the continuity of the cable wires.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.2/I-XXXX/XXX/1

5.0 Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej)) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certificates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor
6.2. Inwestor/Investor
6.3. Kierownik Budowy/Site manager
6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager
6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager

(Imię Nazwisko/Name and first name)

7.0 Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution/

Instalacja kablowa została wykonana prawidłowo.

Kable pomiarowe oraz kable sterownicze położone na obiekcie: mogą zostać włączone do eksploatacji.

Cable installation was performed properly.

The measuring and control cables in scope of the Installation: can be put into operation.

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.

List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1.
(data - podpis/date - signature)

6.3.
(data - podpis/date - signatures)

6.2.
(data - podpis/date - signature)

6.4.
(data - podpis/date - signature)

6.5.
(data - podpis/date - signature)