

Data/date 01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A.	<u>Kopie otrzymują:</u> 1) Kierownik budowy/ Constructon menager 2) Wykonawca robót/ Work contracton 3) Inwestor/ Investor
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR	
.....	
BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION	

1.0. Przedmiot odbioru / Subject of acceptance :
 Montaż zdalnych pomiarów temperatury na instalacji
 Installation of the remote temperature measuring in scope of: Plant.

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

Lp:	OPIS CZYNNOŚCI	WYNIK/UWAGI
1.	Wizualne sprawdzenie montażu termometrów i przetworników temperatury oraz zgodności z dokumentacją PiA Visual inspection of the remote temperature measuring circuits installation and correctness with the documentation C&I.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
2.	Wizualne sprawdzenie kompletności i poprawności oznaczeń czujników i przetworników temperatury. Visual inspection and checking of completeness and correctness marking of temperature sensors and transmitters.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
3.	Sprawdzenie protokołów kontroli termometrów Pt100. Checking of the thermometers PT100 reports..	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
4.	Sprawdzenie z systemem DCS obwodów pomiarowych temperatury. Checking with the DCS system of the remote temperature measuring circuits	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative

2.1 Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Characteristic of accepted subject/:

Montaż zdalnych pomiarów temperatury na instalacji

 Installation of the remote temperature measuring in scope of:

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works:
Styczeń 2025/ January 2025

4.0 Próby techniczne dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

Sprawdzenie zdalnych pomiarów temperatury na instalacji:.....
 Checking of the remote temperature measuring circuits in scope of the:..... Plant.

Data/date 01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.5/I-XXXX/XXX/1

5.0 Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (W Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certificates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor
6.2. Inwestor/Investor
6.3. Kierownik Budowy/Site manager
6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager
6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager

(Imię Nazwisko/Name and first name)

7.0 Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/

Postanowienie Komisji/Commissions resolution.

Zdalne pomiary temperatury zostały zainstalowane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją i mogą zostać włączone do eksploatacji na instalacji:

Remote temperature measuring circuits have been installed correctly according with the C&I documentation and can be put into operation in cspe of Plant

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.
List of acceptance documents.

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1.
(data - podpis/date - signature)

6.3.
(data - podpis/date - signatures)

6.2.
(data - podpis/date - signature)

6.4.
(data - podpis/date - signature)

6.5.
(data - podpis/date - signature)