

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A.	<u>Kopie otrzymują:</u> 1) Kierownik budowy/ Constructon menager 2) Wykonawca robót/ Work contracton 3) Inwestor/ Investor
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR	
.....	
BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION	

1.0. Przedmiot odbioru/ Subject of acceptance :

Ze sprawdzenia ciągłości uziemień w zakresie głównych tras kablowych automatyki
From checking of equipotential continuity connections in scope of C&I main cable trays

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

- Napięcie zasilające / Supply voltage: 230V/400V
- Data pomiarów / Date of the measurements :
- Opis instalacji uziemiającej/ description of the earth installation
Uziemienie wyrównawcze zostało połączone z siecią uziemiającą obiektu za pomocą linek miedzianych o przekroju 16mm². Equipotential connection between main cable trays and steel constructions have been done by using of flexible cupper conduits 16 mm².
- Metoda pomiarów/ method of the measurements: techniczna / fall-of potential method
- Wyniki pomiarów/ test results

Lp.	Punkt pomiarowy / Measurement point	Rezystancja uziemienia/earth resistance [Ω]		Wyniki pomiarów/ test results
		Wymagana/prescribed	Pomierzona/ measured	
1	Główne trasy kablowe P i A/ main cable trays			Pozytywny/Negatywny Positive / Negative
2				Pozytywny positive
3				Pozytywny positive
4				Pozytywny positive
5				Pozytywny Positive

2.1 Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Charakteristic of accepted subject/:

Koryta kablowe systemu CABLOFIL/ cable trays system of the CABLOFIL.

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works/:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0 Próby techniczne dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

-Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych oraz połączenia z uziemieniem/ measuring of continuity equipotential bonding and connecting with earthing system.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.13/I-XXXX/XXX/1

5.0 Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certificates together with list of acceptance documents (Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6. Orzeczenie/ Final conclusion :

Ciągłość przewodów uziemiających zachowana. Equipotential continuity connection is positive.
Instalacja uziemienia wyrównawczego głównych tras kablowych P i A jest sprawdzona i nadaje się do eksploatacji.
Equipotential installation of C&I main cable trays is approved and can be put into operation.

7. Przyrządy pomiarowe/ applied instruments:

8. Pomiary wykonał / Inspection and tests performed by:

Imię i nazwisko/ forname and name	Seria i nr uprawnień/ No of certificate	Podpis / signature

Enclosures:

Do niniejszego raportu dołączono następujące dokumenty:

The following documents are enclosed with the present report:

1.
2.
3.