

Data/date 01.01.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

INWESTOR: GRUPA AZOTY S.A. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA: CONTRACTOR/SUBCONTRACTOR BRANŻA/BRANCH AUTOMATYKA / INSTRUMENTATION	Kopie otrzymują: 1) Kierownik budowy/Constructon menager 2) Wykonawca robót/Work contracton 3) Inwestor/Investor
--	--

1.0. Przedmiot odbioru / Subject of acceptance :

Główne trasy kablowe AUTOMATYKI w zakresie

Main cable trays in scope of instrumentation Plant level:

2.0 Opis czynności odbiorowych/ description of the acceptance activities :

Lp:	OPIS CZYNNOŚCI	WYNIK/UWAGI
1	Sprawdzenie prawidłowości montażu koryt PiA zgodnie z dokumentacją Checking correctness with documentation erection works of C&I cable trays.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
2	Sprawdzenie zgodności danych fabrycznych elementów ze specyfikacją projektową. Checking of technical date installation materials with documentation.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
3	Sprawdzenie stanu technicznego połączeń mechanicznych na obiekcie. Checking of mechanical connection cable trays.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative
4	Sprawdzenie wizualne kompletności elektrycznych połączeń wyrównawczych. Visual checking completion of equipotential connections.	Pozytywny / Negatywny Positive / Negative

2.1 Charakterystyka przedmiotu odbioru/ Characteristic of accepted subject/:

Koryta kablowe systemu CABLOFIL/ cable trays system of the CABLOFIL.

3.0 Termin wykonania/zakończenia robót/ Time of execution /finishing of the works/:

Styczeń 2025/ January 2025

4.0 Próby techniczne dokonane w odbieranym fragmencie robót/ tests executed in subject of work acceptance:

-Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych oraz połączenia z uziemieniem/ measuring of continuity equipotential bonding and connecting with earthing system.

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT Nr. GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1
REPORT OF WORK ACCEPTANCE No: GA/PiA/13.1/I-XXXX/XXX/1

5.0 Dokumenty uzupełniające: atesty materiałów, dotyczące przedmiotu odbioru wraz z opracowanym zestawieniem dokumentów odbiorowych (w Dokumentacji Jakościowej) stanowią załącznik do niniejszego protokołu / Supplement documents, materials, certificates together with list of acceptance documents (in Quality Documentation) are enclosure to this record/:

6.0 Skład komisji odbiorowej/members of acceptance commission :

6.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Investors Supervisor
6.2. Inwestor/Investor
6.3. Kierownik Budowy/Site manager
6.4. Kierownik branżowy/ Branche manager
6.5. Kierownik Robót Wykonawcy/Contractors work manager

(Imię i Nazwisko/Name and first name)

7.0 Wnioski i opinie końcowe komisji odbiorowej/Final conclusions and opinion of acceptance commission/:

Postanowienie Komisji/Commissions resolution:

Trasy kablowe AUTOMATYKI w zakresie niniejszego odbioru zostały wykonane prawidłowo/nieprawidłowo.
Cable trays in scope of this acceptance protocol have been prepared properly.

Zezwala się na układanie kabli sterowniczych i zasilających .
The control and supply cables pulling in cable trays is allowed.

8.0 Załączniki/Enclosures:

Zestawienie Dokumentów Odbiorowych.
List of acceptance documents

Podpisy członków komisji, biorących udział w odbiorze / Signatures of commissions members/:

6.1.
(data - podpis/date - signature)

6.3.
(data - podpis/date - signatures)

6.2.
(data - podpis/date - signature)

6.4.
(data - podpis/date - signature)

6.5.
(data - podpis/date - signature)