

 Grupa Azoty S.A.	Dokumentacja Jakościowa		Logo wykon.
	Nr. Oprac.:	Nr. Dok.:	Nazwa wykon.

Załącznik nr 7.11

		Protokół nr/IS/..... (rok)
		Data odbioru
Protokół z próby ciśnieniowej sieci wodociągowej/ przyłącza wodociągowego**			
Nazwa zadania inwestycyjnego		
Numer zadania	I-...../.....	Umowa/Zamówienie* nr
Inwestor	Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów		
Adres inwestycji		
Branża	Sanitarna		
Odbiór	<input type="checkbox"/> częściowy <input type="checkbox"/> całkowity <input type="checkbox"/> końcowy **		
Wykonawca(Nazwa i adres firmy)		
Odbiór techniczny na podstawie	<input type="checkbox"/> wniosku o dokonanie odbioru technicznego** <input type="checkbox"/> dokumentacja projektowa <input type="checkbox"/> Dziennik Budowy <input type="checkbox"/> Inne(wyszczególnić jakie)		
Przedmiot odbioru	Sieć/ przyłącz** (adres i lokalizacja obiektu dla której przeprowadzany jest odbiór)		

Wykonawca przeprowadził próbę szczelności zgodnie z normą PN-EN 805:2002 oraz WTWiO COBRTIINSTAL.
Sprawdzono poprawność montażu, zgodność średnic oraz zamontowanej armatury i urządzeń z projektem.

Dane techniczne rurociągu			
Długość całkowita rurociągu [m]		Materiał rurociągu	
Średnia głębokość ułożenia [m]		Rodzaj wykonanego włączenia	
Średnica rurociągu[Ø]		Rodzaj połączeń	
Próba szczelności		Data przeprowadzenia próby	
Rodzaj próby**	<input type="checkbox"/> hydrauliczna <input type="checkbox"/> pneumatyczna	Temperatura powietrza	
Czas próby wstępnej w badanym rurociągu 24h		Manometr ciśnieniowy tarczowy z ważną cechą legalizacyjną nr..... i poniższymi danymi:	
Czas próby właściwej w badanym rurociągu 30 minut			
Wartość ciśnienia wstępnego 0,6 MPa		Klasa dokładności	0,6
Wartość ciśnienia właściwego 1,0 MPa		Średnica	160 mm
Spadek ciśnienia podczas próby	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Zakres pomiarowy	Do 1,6 MPa

Wynik próby:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNY <input type="checkbox"/> NEGATYWNY **
	Komisja w niżej wymienionym składzie na podstawie przeprowadzonej próby ciśnieniowej dopuszcza/ nie dopuszcza* wodociąg do odbioru końcowego i uznaje/ nie uznaje* ją za szczelną.
Uwagi

Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty

-(wyszczególnić jakie)
-

Komisja w składzie***

Uczestnik odbioru	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
Przedstawiciel Inwestora		
Przedstawiciel Inwestora		
Kierownik Budowy/ Robót Sanitarnych		
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego		
Inni		

* Niepotrzebne skreślić

** Wybrać właściwe

*** Dostosować według potrzeb

00	xx.xx.2024	Dokumentacja Jakościowa				
Rew.	Data	Temat/Opis	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził	Str.: